

**Отчёт по Инвестиционной программе к тарифу холодное водоснабжения и водоотведение  
для ООО "СИБ-ЭНЕРГО" за III квартал 2017 года**

«Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселка Большая Ирба,  
Курагинского района на 2016 - 2018 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Основные технические характеристики объекта		Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы за период 2017 г.	Срок реализации мероприятий в целом по Инвестиционной программе	Срок реализации мероприятия в 2017 г.	Факт финансирования в III кв. 2017 г.	Факт освоения в III кв. 2017 г.
			Единица измерения	Вводимая мощность, продолжительность сетей					
<b>Холодное водоснабжение</b>									
а) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.									
1	Замена оборудования в насосной станции 2-го подъема участка водоочистной станции	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	3	190,25	2016-2017	II-IV квартал	52,16	52,16
2	Замена трубопровода подачи холодной воды по ул. Солнечная от ТВ-44 до ТВ-49 (участки 233-238)	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	п.м.	245	211,30	2017	III квартал	0,00	0,00
б) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие мероприятия.									
3	Приобретение и монтаж подкачивающего насосного оборудования на ул. Строителей	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	2	160,68	2017	II квартал	0,00	0,00
4	Модернизация системы освещения на территории гидротехнических сооружений и участка водоочистной станции	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	17	91,92	2017	II квартал	0,00	0,00
8	Модернизация вытяжной вентиляции химико-аналитической лаборатории участка водоочистной станции	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	1	59,21	2017	II квартал	0,00	0,00
<b>ИТОГО по водоснабжению</b>					<b>713,36</b>			<b>52,16</b>	<b>52,16</b>
<b>Водоотведение</b>									
в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.									
1	Замена напорного коллектора от КНС№2 до очистных сооружений (2нитки)	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	2	709,91	2017	III квартал	0,00	33,76
г) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий									
2	Приобретение установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквапор-500»	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	1	711,86	2017	IV квартал	0,00	0,00
<b>ИТОГО по водоотведению</b>					<b>1421,77</b>			<b>0,00</b>	<b>33,76</b>
<b>ВСЕГО по мероприятиям</b>					<b>2135,13</b>			<b>52,16</b>	<b>85,92</b>

Генеральный директор  
ООО "СИБ-ЭНЕРГО"

Н.А.Бузунов

