

Отчет по Инвестиционной программе к тарифу холодное водоснабжения и водоотведение для ООО "СИБ-ЭНЕРГО" за IV квартал 2017 года

«Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселка Большая Ибра, Курганского района на 2016 - 2018 годы»

таб.р/б. (без НДС)

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Основные технические характеристики объекта		Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы за период 2017 г.	Срок реализации мероприятия в целом по Инвестиционной программе	Срок реализации мероприятия в 2017 г.	Факт финансирования в IV кв. 2017 г.	Факт освоения в IV кв. 2017 г.
			Единица измерения	Вводная мощность, процентность сетей					
Холодное водоснабжение									
а) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятия:									
1	Замена оборудования в насосной станции 2-го подъезда участка водоочистной станции	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	3	190,25	2016-2017	II-IV квартал	0,00	54,80
2	Замена трубопровода подачи холодной воды по ул. Солнечная от ТВ-44 до ТВ-49 (участки 233-238)	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	п.м.	245	211,30	2017	III квартал	0,00	0,00
б) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий:									
3	Приобретение и монтаж подкачивающего насосного оборудования на ул. Строителей	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	2	160,68	2017	II квартал	0,00	16,69
4	Модернизация системы освещения на территории гидротехнических сооружений и участка водоочистной станции	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	17	91,92	2017	II квартал	0,00	0,00
8	Модернизация вытяжной вентиляции химико-аналитической лаборатории участка водоочистной станции	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	1	59,21	2017	II квартал	0,00	0,00
Итого по водоснабжению									
					713,36			0,00	71,49
Водоотведение									
в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятия:									
1	Замена напорного коллектора от КНС№2 до очистных сооружений (2шткпк)	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	2	709,91	2017	III квартал	0,00	0,00
г) модернизация или реконструкция существующих объектов нецентрализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятия:									
2	Приобретение установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Акваксипор-500»	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	1	711,86	2017	IV квартал	0,00	0,00
					1421,77			0,00	0,00
Итого по водоотведению					2133,13			0,00	71,49
ВСЕГО по мероприятиям								0,00	71,49



Генеральный директор
ООО "СИБ-ЭНЕРГО"

А.А. Морозов