

Отчёт по Инвестиционной программе к тарифу холодное водоснабжения и водоотведение для ООО "СИБ-ЭНЕРГО" за 2017 год

«Модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселка Большая Ибрца, Курганского района на 2016 - 2018 годы»

тыс.руб. (без НДС)

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Основные технические характеристики объекта		Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы за период 2017 г.	Срок реализации мероприятий в целом по Инвестиционной программе	Срок реализации мероприятия в 2017 г.	Факт финансирования в 2017 г.	Факт освоения в 2017 г.
			Единица измерения	Выдвинная мощность, протяженность сетей					
Холодное водоснабжение									
а) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.									
1	Замена оборудования в насосной станции 2-го подъезда участка водоочистной станции	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	3	190,25	2016-2017	II-IV квартал	106,96	106,96
2	Замена трубопровода подачи холодной воды по ул. Солнечная от ТВ-44 до ТВ-49 (участки 233-238)	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	п.м.	245	211,30	2017	III квартал	215,31	215,31
б) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.									
3	Приобретение и монтаж подкачивающего насосного оборудования на ул. Строителей	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	2	160,68	2017	II квартал	138,13	154,82
4	Модернизация системы освещения на территории гидротехнических сооружений и участка водоочистной станции	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	17	91,92	2017	II квартал	114,85	114,85
8	Модернизация вытяжной вентиляции химико-аналитической лаборатории участка водоочистной станции	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	1	59,21	2017	II квартал	59,21	59,21
Итого по водоснабжению					713,36			634,47	651,15
Водоотведение									
в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий.									
1	Замена напорного коллектора от КНС№2 до очистных сооружений (2итки)	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	2	709,91	2017	III квартал	361,14	387,44
г) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий									
2	Приобретение установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквапор-500»	ООО «СИБ-ЭНЕРГО»	шт.	1	711,86	2017	IV квартал	0,00	0,00
Итого по водоотведению					1421,77			361,14	387,44
ВСЕГО по мероприятиям					2135,13			995,61	1038,59

Генеральный директор
ООО «СИБ-ЭНЕРГО»



А.А. Морозов