

**Мероприятия ремонтной программы Факт 2018 год III квартал. Система налогообложения: Упрощенная (с НДС)**

№	Диспетчерское наименование оборудования	Объект ремонта	Наименование работ	Вид последнего ремонта	Дата последнего ремонта	Вид очередного ремонта	Номер сметы/проекта	Физические объемы работ	Единица измерения (км., кВа, шт. и т.д.)	Источники финансирования	Стоимость выполненных работ (тыс. руб.)	Плановая стоимость выполненных работ (тыс. руб.)	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ	Способ выполнения работ	Примечание		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Уд ал	1	КВ-ТС 20 №1 Водогрейный котел	Котлоагрегат КВ-ТСв-20 ст.№1	Футеровка газохода и амбразур котла, подрешетных приёмных бункеров, задних уплотнений решетки. Замена задвижек	капитальный ремонт	27.07.18	текущий ремонт	Акт №1 от 30.07.2018 г.	1,00	шт.	Итого	644,91	1433,42	16.07.18	27.07.18	хозяйственный способ		
									Тарифные средства	644,91	1433,42							
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
Уд ал	1	КВ-ТС 20 №1 Водогрейный котел	Котлоагрегат КВ-ТСв-20 ст.№1	Ремонт трубопровода	текущий ремонт	16.03.18	текущий ремонт	Акт №1 от 28.03.2018 г.	1,00	шт.	Итого	1,26		14.03.18	16.03.18	хозяйственный способ		
									Тарифные средства	1,26								
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
Уд ал	1	КВ-ТС 20 №1 Водогрейный котел	Котлоагрегат КВ-ТСв-20 ст.№1	Ремонт газохода и замена металла амбразуры	капитальный ремонт	25.07.18	текущий ремонт	Акт №5 от 10.07.18 г., Акт №6 от 25.07.18 г.	1,00	шт.	Итого	170,52		13.06.18	25.07.18	подрядный способ с использованием давальческих материалов		
									Тарифные средства	170,52								
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>																		
Уд ал	2	Насос ГРАТ эл.дв.4АМ250Л4 №2 Насосный агрегат	Насос ГРАТ-170/40/Г	Ремонт насоса	текущий ремонт	01.11.15	капитальный ремонт	ДВ №2 от 07.09.2017 г.	1,00	шт.	Итого	0,00	80,83	10.04.18	13.04.18	хозяйственный способ		
									Тарифные средства			80,83						
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>																		
Уд ал	3	Багерная (бойлерная) насосная станция	Кровля здания багерной насосной	Ремонт кровли здания багерной	техническое обслуживание		капитальный ремонт	ДВ №16 от 07.09.2017 г.	142,00	м2	Итого	0,00	90,48	04.06.18	08.06.18	подрядный способ с использованием давальческих материалов		
									Тарифные средства			90,48						
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
Уд ал	3	Багерная (бойлерная) насосная станция	Гидросмывные трубопроводы	Ремонт трубопровода, оросительных и смывных сопел, отжиг калиево-магниевого отложений	техническое обслуживание		текущий ремонт	ДВ №3 от 07.09.2017 г.	70,00	м	Итого	0,00	0,79	26.06.18	29.06.18	хозяйственный способ		
									Тарифные средства			0,79						
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
Уд ал	3	Багерная (бойлерная) насосная станция	Оборудование багерной насосной	Ремонт трубопровода	текущий ремонт	11.07.18	текущий ремонт	Акт №1 от 30.07.2018 г.	1,00	ед.	Итого	2,66	6,43	20.08.18	22.08.18	хозяйственный способ		
									Тарифные средства	2,66		6,43						
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>																		
Уд ал	4	Здание промышленной котельной Котельная производства	Канал золоудаления, помещения здания	Окраска известковыми и масляными составами внутренних поверхностей	текущий ремонт	12.07.18	текущий ремонт	Акт №1 от 31.07.2018 г.	478,58	м2	Итого	2,88	12,77	09.07.18	14.07.18	хозяйственный способ		
									Тарифные средства	2,88		12,77						
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
Уд ал ит	4	Здание промышленной котельной Котельная производства	Оконные проемы котельной	Заполнение оконных проемов	техническое обслуживание		капитальный ремонт	ДВ №17 от 07.09.2017 г.	96,00	м2	Итого	0,00	90,84	11.09.18	14.09.18	хозяйственный способ		
									Тарифные средства			90,84						
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
Уд ал	4	Здание промышленной котельной Котельная производства	Здание котельной	Покраска стеновых панелей, лестничного марша, оконных проемов, ограждения оборудования	текущий ремонт	26.09.18	текущий ремонт	Акт №2 от 27.09.2018	816,70	м2	Итого	16,25		03.09.18	26.09.18	хозяйственный способ		
									Тарифные средства	16,25								
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>																		
Уд ал	5	Кран грейферный г/п 5т Котельная производства	Кран грейферный г/п 5т	Ремонт грейфера, замена контакторов, кабеля, пускателей, электродвигателя	капитальный ремонт	25.07.18	текущий ремонт	Акт №1 от 30.07.2018 г.	1,00	шт.	Итого	17,93	224,93	17.07.18	21.07.18	хозяйственный способ		
									Тарифные средства	17,93		224,93						
			<a href="#">Добавить источник финансирования</a>															
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>																		
Уд ал			Ремонт колосниковой								Итого	0,00	331,75					

Уд ал	6	КВ-ТС 20 №2 Водогрейный котел	Котлоагрегат КВ-ТСв-20 ст.№2	решетки, пластинчатой цепи, ремонт футировки газохода, обмуровки	текущий ремонт	13.11.17	капитальный ремонт	ДВ №11 от 07.09.2017 г.	1,00	шт.	Итого	331,75	09.07.18	20.07.18	хозяйственный способ	
			Добавить источник финансирования													
			Котлоагрегат КВ-ТСв-20 ст.№2	Ремонт ПМЗ, ревизия трубопроводов	текущий ремонт	24.04.18	текущий ремонт	Акт №1 от 27.04.2018 г.	1,00	шт.	Итого	4,99	20.04.18	24.04.18	хозяйственный способ	
			Добавить источник финансирования													
			Котлоагрегат КВ-ТСв-20 ст.№2	Ремонт трубопроводов	текущий ремонт	16.06.18	текущий ремонт	Акт №3 от 29.06.2018 г.	1,00	шт.	Итого	2,74	13.06.18	14.06.18	хозяйственный способ	
			Добавить источник финансирования													
Уд ал	7	Галерея топливоподачи 1 Котельная производства	Котлоагрегат КВ-ТСв-20 ст.№2	Ремонт коллектора поворотного экрана, ревизия трубопроводов	текущий ремонт	17.05.18	текущий ремонт	Акт №2 от 31.05.2018 г.	1,00	шт.	Итого	2,53	15.05.18	17.05.18	хозяйственный способ	
Добавить источник финансирования																
Уд ал			Котлоагрегат КВ-ТСв-20 ст.№2	Ремонт ПМЗ с заменой подшипников и приводных ремней	текущий ремонт	22.08.18	текущий ремонт	Акт №4 от 30.08.2018 г.	1,00	шт.	Итого	1,30	22.08.18	28.08.18	хозяйственный способ	
Добавить источник финансирования																
Уд ал			Котлоагрегат КВ-ТСв-20 ст.№2	Частичное восстановление обмуровки котла, ремонт газохода	текущий ремонт	18.09.18	текущий ремонт	Акт №5 от 28.09.2018 г.	1,00	шт.	Итого	1,48	11.09.18	18.09.18	хозяйственный способ	
Добавить источник финансирования																
Добавить объект ремонта																
Уд ал	7	Галерея топливоподачи 1 Котельная производства	Освещение галереи	Замена светильников	техническое обслуживание		текущий ремонт	ДВ №15 от 07.09.2017 г.	10,00	шт.	Итого	0,00	67,87	26.06.18	29.06.18	хозяйственный способ
			Добавить источник финансирования													
			Кровля здания топливоподачи	Устройство кровельного покрытия (технониколь)	техническое обслуживание		капитальный ремонт	ДВ №14 от 07.09.2017 г.	132,00	м2	Итого	0,00	12,53	08.10.18	15.10.18	хозяйственный способ
Добавить источник финансирования																
Добавить объект ремонта																
Уд ал	8	К 20/30 Насосный агрегат	Подкачивающий насос К 20/30 №1 ПНС №2 по ул.Новая	Ремонт задвижки, обратного клапана	техническое обслуживание		текущий ремонт	ДВ №3 от 20.10.2017 г.	1,00	шт.	Итого	0,00	1,42	28.05.18	30.05.18	хозяйственный способ
			Добавить источник финансирования													
			Подкачивающий насос К 20/30 №2 ПНС №2 по ул.Новая	Ремонт задвижки, обратного клапана	техническое обслуживание		текущий ремонт	ДВ №8 от 20.10.2017 г.	1,00	шт.	Итого	0,00	1,42	28.05.18	30.05.18	хозяйственный способ
Добавить источник финансирования																
Добавить объект ремонта																
Уд ал ит			ТК №30-75 жил.поселка	Ремонт технологического оборудования	капитальный ремонт	30.07.18	текущий ремонт	Акт №1 от 31.07.2018 г.	53,00	шт.	Итого	198,96	360,32	16.07.18	31.07.18	хозяйственный способ
			Добавить источник финансирования													
			ТК №30-75 жил.поселка	Ремонт конструкций тепловых камер	текущий ремонт	28.07.14	текущий ремонт	ДВ №6 от 20.10.2017 г.	21,00	шт.	Итого	0,00	82,46	16.05.18	31.05.18	хозяйственный способ
			Добавить источник финансирования													
			Тепловая сеть от ТВ-4 до ТВ-5 (Ленина 13 - Ленина 15)	Ремонт трубопровода тепловой сети от ТВ-3 до ТВ-5 (Ленина 11 до Ленина 15)	капитальный ремонт	29.06.18	техническое обслуживание	Акт №2 от 25.06.2018 г.	310,00	м	Итого	1091,17	426,53	01.06.18	15.06.18	хозяйственный способ
			Добавить источник финансирования													
Уд ал			Трубопровод тепловой сети жил.поселка	Ремонт изоляции участков трубопровода по ул.Лесная, Солнечная, Строителей, Рудная	текущий ремонт	02.07.18	текущий ремонт	Акт №1 от 31.07.2018 г.	27,00	м	Итого	6,93	140,91	02.07.18	12.07.18	хозяйственный способ
Добавить источник финансирования																
Уд ал			Тепловая сеть от ТВ-43 до ТВ-50 по ул.Солнечная (уч.№205)	Ремонт трубопровода тепловой сети	капитальный ремонт	26.04.18	техническое обслуживание	Акт №1 от 27.04.2018 г.	132,00	м	Итого	142,40	10.04.18	26.04.18	хозяйственный способ	
Добавить источник финансирования																
Уд ал			Тепловая сеть от	Ремонт тепловой	капитальный		техническое	Акт №1 от			Итого	23,32			хозяйственный	
Добавить источник финансирования																

Уд ал ит	9	Сооружение - тепловые сети жил.поселка Тепловая сеть	ТО-67 до КНС№2 (уч. №337)	изоляция трубопровода	ремонт	18.05.18	обслуживани е	31.05.2018 г.	30,00	м	Итого	23,32		14.05.18	18.05.18	способ		
														Добавить источник финансирования				
			Тепловая сеть от ТВ-43 до ТВ-50 по ул.Солнечная (уч.№205)	Монтаж плит перекрытия, земляные работы, ремонт ограждения	капитальный ремонт	26.04.18	техническое обслуживани е	Акт №2 от 31.05.2018 г.	12,00	м	Итого	1,70		03.05.18	08.05.18	хозяйственный способ		
														Добавить источник финансирования				
			Тепловая сеть от ТВ-3 до ТВ-5 (Ленина 11 - Ленина 15)	Разработка грунта, монтаж ж/б колодца, заделка стыков плит перекрытия каналов, обратная засыпка грунта	капитальный ремонт	18.07.18	техническое обслуживани е	Акт №3 от 25.06.2018 г.	310,00	м	Итого	22,14		09.07.18	20.07.18	хозяйственный способ		
											Добавить источник финансирования							
											Итого	0,92		16.08.18	20.08.18	хозяйственный способ		
Тепловая сеть от ТО-61 до ТВ-15 уч.51 по ул.Ленина	Разработка грунта, демонтаж плит покрытия, ремонт трубопровода, укладка плит перекрытия, обратная засыпка грунта	капитальный ремонт	20.08.18	техническое обслуживани е	Акт №1 от 27.08.2018 г.	3,00	м	Тарифные средства	0,92		Добавить источник финансирования							
											Добавить источник финансирования							
											Итого	56,51		17.07.18	31.08.18	хозяйственный способ		
Тепловая сеть от ТВ-31 до ТВ-32 уч.117 по ул.Рудная	Разработка грунта, демонтаж плит покрытия, замена трубопровода, укладка плит перекрытия, обратная засыпка грунта	капитальный ремонт	31.08.18	техническое обслуживани е	Акт №2 от 31.08.2018 г.	68,00	м	Тарифные средства	56,51		Добавить источник финансирования							
											Добавить источник финансирования							
											Добавить объект ремонта							
Уд ал ит	10	Сооружение - Сети теплофикации от промышленной котельной до промышленных потребителей	TK №1-29	Ремонт технологического оборудования	текущий ремонт	28.07.14	капитальный ремонт	ДВ №5 от 20.10.2017 г.	11,00	шт.	Итого	0,00	51,99	08.08.18	22.08.18	хозяйственный способ		
																		Тарифные средства
											Добавить объект ремонта							
Уд ал ит	11	Эстакада разгрузки угля (тупик №9) Вспомогательное оборудование	Эстакада разгрузки угля	Ремонт ограждений, переходных мостиков и трапов	техническое обслуживани е		текущий ремонт	ДВ №4 от 07.09.2017 г.	1,00	ед.	Итого	0,00	35,62	09.07.18	13.07.18	хозяйственный способ		
																		Тарифные средства
											Добавить объект ремонта							
Уд ал ит	12	Здание - Насосная осветленной воды Котельная производства	Электрооборудов ание в здании осветленной насосной	Ремонт электродвигателя насоса	техническое обслуживани е		капитальный ремонт	ДВ №14 от 07.09.2017 г.	1,00	шт.	Итого	0,00	57,97	03.07.18	06.07.18	хозяйственный способ		
																		Тарифные средства
											Добавить объект ремонта							
Уд ал ит	13	Щит ЩСУ-4 Вспомогательное оборудование	ЩСУ-4	Замена и ремонт автоматов	техническое обслуживани е		текущий ремонт	ДВ №13 от 07.09.2017 г.	6,00	шт.	Итого	0,00	20,58	25.06.18	28.06.18	хозяйственный способ		
																		Тарифные средства
											Добавить объект ремонта							
Уд ал ит	14	Дутьевой вентилятор ВД-13,5 Вспомогательное оборудование	Вентилятор	Замена подшипников, установка и уплотнение ограждения рабочего колеса	текущий ремонт	24.09.18	капитальный ремонт	Акт №1 от 31.08.2018 г.	1,00	шт.	Итого	55,59	90,22	13.09.18	20.09.18	хозяйственный способ		
																		Тарифные средства
											Добавить объект ремонта							
Уд ал ит	15	Насос освет.воды бк- 8 АО2-с4 №2 Насосный агрегат	Насос 6К8	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	26.03.18	текущий ремонт	Акт №1 от 28.03.2018 г.	1,00	шт.	Итого	1,24		22.03.18	26.03.18	хозяйственный способ		
																		Тарифные средства
			Насос 6К8	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	19.06.18	текущий ремонт	Акт №2 от 29.06.2018 г.	1,00	шт.	Итого	1,20		18.06.18	19.06.18	хозяйственный способ		
											Тарифные средства	1,20	Добавить источник финансирования					
Уд ал ит			Насос 6К8	Ремонт насоса	текущий ремонт	24.07.18	текущий ремонт	Акт №1 от 30.07.2018 г.	1,00	шт.	Итого	1,95		23.07.18	24.07.18	хозяйственный способ		
																		Тарифные средства

Уд ал	16	КВ-ТС 20 №3 Водогрейный котел	Котлоагрегат КВ- ТСв-20 ст.№3	Ремонт ПМЗ с заменой подшипников и вариаторов импульсных	текущий ремонт	22.03.18	текущий ремонт	Акт №1 от 28.03.2018 г.	1,00	шт.	Итого	44,69	19.03.18	22.03.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	44,69			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Уд ал ит	17	Шахта шлаковая Котельная производства	Шахта шлаковая	Ремонт системы орошения	техническое обслуживани е	15.03.18	текущий ремонт	Акт №1 от 28.03.2018 г.	1,00	шт.	Итого	2,02	12.03.18	15.03.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	2,02			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Уд ал	18	Вентилятор ВЦ4-70 3.15 Вспомогательное оборудование	Вентилятор ВЦ4- 70	Ремонт привода вентилятора	текущий ремонт	14.03.18	текущий ремонт	Акт №1 от 28.03.2018 г.	1,00	шт.	Итого	0,40	13.03.18	14.03.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	0,40			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Уд ал	19	К 20/30 №2 Насосный агрегат	Насос К20/30	Установка насоса	текущий ремонт	27.03.18	текущий ремонт	Акт №1 от 28.03.2018 г.	1,00	шт.	Итого	0,97	26.03.18	27.03.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	0,97			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Уд ал ---	20	Дымосос ДН-19 Вспомогательное оборудование	Дымосос ДН-19	Восстановление вала с заменой подшипников	техническое обслуживани е	20.04.18	текущий ремонт	Акт №1 от 27.04.2018 г.	1,00	шт.	Итого	5,35	17.04.18	20.04.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	5,35			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
Уд ал	20	Дымосос ДН-19 Вспомогательное оборудование	Дымосос ДН-19	Ремонт дымососа	текущий ремонт	22.06.18	текущий ремонт	Акт №2 от 29.06.2018 г.	1,00	шт.	Итого	7,48	20.06.18	22.06.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	7,48			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Уд ал ---	21	Насос освет.воды бк- 8 АО2-с4 №1 Насосный агрегат	Насос 6К8	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	25.04.18	текущий ремонт	Акт №1 от 27.04.2018 г.	1,00	шт.	Итого	2,27	23.04.18	25.04.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	2,27			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
Уд ал	21	Насос освет.воды бк- 8 АО2-с4 №1 Насосный агрегат	Насос 6К8	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	17.09.18	текущий ремонт	Акт №3 от 28.09.2018 г.	1,00	шт.	Итого	3,92	14.09.18	17.09.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	3,92			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Уд ал ---	22	Дымосос ДП-19 Вспомогательное оборудование	Дымосос ДП-19	Ремонт дымососа с заменой подшипников	текущий ремонт	24.05.18	текущий ремонт	Акт №1 от 31.05.2018 г.	1,00	шт.	Итого	28,79	22.05.18	24.05.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	28,79			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Уд ал	23	Насос НКУ-140 Вспомогательное оборудование	Насос НКУ-140	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	11.05.18	техническое обслуживани е	Акт №1 от 31.06.2018 г.	1,00	шт.	Итого	3,28	10.05.18	11.05.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	3,28			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
Уд ал	23	Насос НКУ-140 Вспомогательное оборудование	Насос НКУ-140	Замена подшипника, сварочные работы	текущий ремонт	25.09.18	техническое обслуживани е	Акт №2 от 28.09.2018 г.	1,00	шт.	Итого	6,33	20.09.18	21.09.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	6,33			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Уд ал	24	Насос НЦС-2 Насосный агрегат	Насос НЦС-2	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	19.07.18	техническое обслуживани е	Акт №1 от 30.07.2018 г.	1,00	шт.	Итого	1,01	18.07.18	19.07.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	1,01			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															

Удал	25	Насос К-20/30 с эл.двиг. Насосный агрегат	Насос К-20/30	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	17.07.18	техническое обслуживание	Акт №1 от 30.07.2018 г.	1,00	шт.	Итого	0,90	17.07.18	18.07.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	0,90			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Удал	26	Насос К-20/30 Насосный агрегат	Насос К-20/30	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	21.07.18	техническое обслуживание	Акт №1 от 30.07.2018 г.	1,00	шт.	Итого	0,29	21.07.18	22.07.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	0,29			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Удал	27	Насос К 20/30 №2 Насосный агрегат	Насос К-20/30	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	22.08.18	текущий ремонт	Акт №1 от 30.08.2018 г.	1,00	шт.	Итого	0,56	20.08.18	22.08.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	0,56			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Удал	28	Насос дренажный ЗПВР6эл.дв.4AS4 Насосный агрегат	Насос ЗПВР-6	Ремонт насоса с заменой подшипников	текущий ремонт	24.08.18	техническое обслуживание	Акт №1 от 30.08.2018 г.	1,00	шт.	Итого	0,54	22.08.18	24.08.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	0,54			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
Удал	29	Насос ЦН-400*105 Насосный агрегат	Насос ЦН-400*105	Покраска сетевого насоса с расчисткой старой краски	текущий ремонт	26.09.18	техническое обслуживание	Акт №1 от 27.09.2018 г.	1,00	шт.	Итого	0,43	25.09.18	26.09.18	хозяйственный способ
											тарифные средства	0,43			
											<a href="#">Добавить источник финансирования</a>				
<a href="#">Добавить объект ремонта</a>															
<a href="#">Добавить мероприятие</a>															
<a href="#">Удалить ВСЕ</a> <a href="#">Удалить мероприятия, дата окончания работ которых вы</a>															